5	対象年度	令和	3年度	糸	8合詞	計画	実施記	計画	策定及	び行	政評	価シート	
事	務事業名				汚水管	渠建設改				予算事業		市制施行60周年記	念事業費
予	算科目	会計	01	款 02	01	07	事業 65	稻	求区分 常経費	根拠法令	下水道沿		
							うくり(都市 環保全・			事業の区	分——	主要事業	
総	合計画体系	④生活排				\ 7 (B	· 况 休 土 ` `	BF/INXEL		担当課係	<i>5</i> ∆	下水道課	
L.		2公共下				- pd				担目採係	寸	工務係	
_	事業期間 りざす姿(意	11 12 17 18	`	年度~		<u>E度)</u> か 、】			【事業開始	のきっかん	ナや仙古の		
都下	がります。 市の健全な多 全を図る。						;共用水域(の水質	昭和40年国 で市街地の	営鬼怒南部 排水の大部 や土地改り	部農業水部 部分が周泊 良区関係	利事業が決定されたこと 辺を流れる農業用水路に 者から排水の分離の声か	流入していたた
_	手段(事業に							V. 11				対して行うのか)】	
栄	生活排水を注 町,下小塙5 下水道の普)	外)						"	【事業をと	りまく環境の処理施調	竟の変化 <u>)</u> 没の老朽(ビにより, 下水道接続σ	要望が多いが,
		和 3年度							事業内容】			【令和 5年度 事業院	
・行 外)	萱渠新設(□	四ツ京,i	逆井,栄	芒町,下	小塙	・管導 外)	長新設 (四	ツ京、	逆井,栄町,	下小塙	・管渠 外)	新設(四ツ京,逆井,	栄町,下小塙
	5水桝設置	工事					 	事				、 桝設置工事	
┰	事業費												
						RC	1年度		R02年度				
財	<u>国</u> 県	<u>庫</u> 支	<u>支</u> 出	出	金		25, 711 2, 000	_	30, 000 1, 000				
源	<u>宗</u> 地		 方		<u>金</u> 債		67, 400	_	126, 600			+	
内	そ		の		他		6, 304		16, 777				
訳	歳 入	<u>般</u> 計	<u>財</u> (千		源)		3, 166 104, 581		0 174, 377			+	
П	節 (+ 4)	金額	(千円)		頁(千円)			1 1	
	07 報償費						236	5	177				
	12 委託料 14 工事請賃	負費					11, 339 93, 006		32, 279 141, 921				
歳													
								+				1	
出													
					-							<u> </u>	
内													
訳													
								1				•	
			- 円)	(A	.)		104, 581	-	174, 377				
	<u>歳 出</u> 伸 び 総合計画91	ド 李) 2	(A % 書440~)		104, 581		174, 377 66. 73				
備	伸び	ド 李) 2	%)		104, 581						

令和元年度行政評価シート

■指標

種類	指標名	単 位		R01年度	R02年度	R03年度
	汚水管渠整備済延長	km	目標	186.00	186.00	187. 00
活動			実績	185.00	0.00	0.00
指標	公共下水道接続検査年間件数	件	目標	320.00	320.00	320. 00
			実績	228. 00	0.00	0.00
	供用開始済面積	ha	目標	813.00	818.00	823. 00
成果			実績	813.00	0.00	0.00
指標	結城市の人口に対する普及率	%	目標	53. 40	55. 70	56. 20
			実績	55. 20	0.00	0.00

	$\pm T$		
		Ŧ	

<u>- サオ</u>	<u> </u>		
必要性	事業の必要性		都市の健全な発展と生活環境及び公衆衛生の向上,公共用水域の水質保全を図るという重要な役割をもっている。
迈 小 怀	実施主体の妥当 性	A 妥当である	下水道法第3条により、市町村が行うものと規定されている。
妥当性	手段の妥当性	A 妥当である	適切な工法を選択している。
効率性	コストの効率性 ・人員効率	A 改善の余地はない	関係各課と連携し,効率的な事業執行に努めている。
公平性	受益者の偏り	A 偏りは見られない	目的とした対象者に対しては、概ね広く便益を提供している。
有効性	成果向上の余地		普及率は上がっている。
進捗度	事業の進捗	A 順調である	計画どおり、順調に進んでいる。

総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください

- ・汚水に関わる下水道整備事業については、財政が厳しいため事業費の確保が難しく、整備が遅れることが見込まれるため、さらに効 果的な事業執行を行う必要がある。 ・中期的なビジョンを基に、地域条件を考慮した綿密な計画を立て、面整備を図っていく必要がある。

対応策提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか

・事業実施個所について、必要性・効率性を十分に検討し、設計段階では、工法・コスト等の検討を行う。

■方向性

1 次評価(1 次評価者として判断した今後の事務事業の方向性(改革・改善策)) □拡充(人・モノ・カネ等の拡充) ■改善改革しながら継続 □現状のまま継続(改善・改革なし) □統合・新規事業への展開 □縮小 □休止 □廃止・終了 □予定どおりの要求 □一部改善の上要求 □今回は見送り □その他の処置
方向性の具体的内容 事業の必要性や効果を検討し実施個所の選定を行うとともに、工法の検討や関係部署との調整を図ることにより事業費の縮減に努め、 今後も事業を継続する必要がある。
2次評価(2次評価者として判断した今後の事務事業の方向性(改革・改善策)) □拡充(人・モノ・カネ等の拡充) □改善改革しながら継続 □現状のまま継続(改善・改革なし) □統合・新規事業への展開 □縮小 □休止 □廃止・終了 □予定どおりの要求 □一部改善の上要求 □今回は見送り □その他の処置
企画調整会議の意見・考え方(1次評価者と同じ場合も記入) 上記評価のとおり。