

第5次結城市総合計画実施計画策定及び行政評価シート

担当部署	部 局 名	都市建設部		
	課 名	区画整理課		
	係 名	計画係		
	記 入 者		電話(内線)	293

1. 事業の概要

(1) 事業種別 [新規又は継続]		継続		(2) 事務事業 の名称				結城南部第四土地区画整理事業				(3) 事業の 優先度		A			
(4) 総合計画での位置づけ								(6) 事業主体				市					
① 事業の区分		主要事業						(7) 予算・ 財源等 の種別		事業の性質		普通建設事業費(ハード事業)					
② 施策コード		22101		(総合計画掲載ページ 70 ページ)						会計区分		特別会計					
基本目標(政策)		2		安全で住みやすさを実感できるまちづくり(都市・環境)						財源区分		国庫補助					
基本施策		2		ゆとりある住みよいまちづくり(住環境)						予算科目		款 1		項 1		目 1	
施策				良質な住宅地の整備						予算書上の		結城南部第四土地区画整理事業					
施策内容				新市街地の形成						事業名称		(予算書 336 ページに掲載)					
(5) 事業期間		開始		平成		4		年		9		月から		(8) 事務分類		自治事務	
		終了		平成		29		年		3		月まで (		25		カ年)	
												根拠法令		土地区画整理法、結城南部第四土地区画整理事業施行に関する条例			

2. 事業の目的及び内容

(1) 対象（だれに対して・何に対して行うのか）	(3) めざす姿（意図・どのような状態になるのか）
結城南部第四土地区画整理事業施行地区内居住者等。	
(2) 手段（事業内容・どのようなことを行うのか）	(4) 事業開始のきっかけや他市の状況など (※ 1-(8)事務分類が法定受託の場合は記入の必要なし)
H27年度は概ね以下の通り ・調査設計（換地設計、換地計画作成及び画地確定測量） ・事業計画変更（2～3ヵ年程度の事業期間延伸等） ・工事（道路舗装） ・保留地処分 H28年度は概ね以下の通り ・工事（道路舗装） ・保留地処分（不動産鑑定等の業務委託を含む） ・換地処分（区画整理登記等の業務委託を含む） H29年度からH30年度までは概ね以下の通り ・清算金の徴収及び交付	結城南部地区はJR結城駅に近く、国道50号線を軸とした都市化の進展により、道路等の公共施設が未整備のまま宅地化が進行し、スプロール現象の著しい区域となっていた。 そのため、公共施設の計画的な整備を進め、土地利用の増進を図り、秩序ある健全な市街地を形成することを目的に事業開始に至った。
(5) 事業をとりまく環境の変化（社会環境、市民ニーズ等）や市民・議会の要望、意見等とそれに対する対応	
事業開始以降、バブル経済の崩壊など長引く景気の低迷や土地需要の減少による地価の下落により、保留地処分が進まない状況が続いていたが、実勢地価を意識した保留地処分価格の改定や経済政策による景気の回復傾向、消費税増税前の駆け込み需要などにより、やや改善の兆しがみられるようになってきている。 今後も更なる保留地処分により事業費の調達に努め、一般会計からの繰入金を減らすなど市の財政負担の軽減を図りながら、事業の進捗及び早期完了を目指す。	

3. 事業コスト

行政評価		実績内容の評価		検討・改善		検討・改善内容を反映							
実施計画													
● 予算内訳		実績額（千円）		当初予算額（千円）		計画額・見込額（千円）							
事業内容		26 年度		27 年度		28 年度		29 年度		30 年度			
(1) 事務事業費の コスト	事業費	事務費		2,729		2,623							
		事業費		38,839		51,288							
		負担金		2,474		2,338							
	合計		44,042		56,249								
	財源	国庫支出金 (千円)											
		県支出金 (千円)											
地方債 (千円)													
その他特定財源 (千円)		1,374		5,335									
一般財源 (千円)		42,668		50,914									
合計 (千円)		44,042		56,249									
補助・起債制度名													

4. 指標の検証（活動指標・成果指標）				指標の名称	単位	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度
(1) 活動指標（実施した事業の内容）										
指標名	道路整備率（築造完了分）	目標値	%		100	100	100	100		
		実績（見込）値		100	100					
	保留地処分率（契約分）	目標値	%		83.8	84.8	84.8	84.8		
		実績（見込）値		80.6	83.8					
(2) 成果指標（事業実施によるめざす姿の達成度）										
指標名	事業進捗率（事業費ベース）	目標値	%		99.6	99.6	99.6	99.6		
		実績（見込）値		98.0	98.8	99.5	99.5	99.5		
		達成率		98.4 %	99.2 %					
	結城南部地区内人口	目標値	人		7,700	7,700	7,700	7,700		
		実績（見込）値		7,618	7,712	7,757	7,803	7,849		
		達成率		98.9 %	100.2 %					
5. 事業評価										
(1) 平成26年度の行政評価結果をうけて、平成26年度に取り組んだ改革改善点があれば記載してください。 保留地販売PRを進め保留地処分につながった。										
(2) 項目別評価										
評価項目・客観的評価				理由						
必要性	事業の必要性	A	必要性は高い	秩序ある健全な市街地形成の必要性は事業開始以降現在も変わらず、早期の事業完了が望まれている。						
妥当性	実施主体の妥当性	A	妥当である	公共施行により開始された事業であり、完了まで行政以外には実施できない事業である。						
	手段の妥当性	A	妥当である	市街地形成という目的に対しては、土地区画整理事業による区画形質の変更という面的な整備が最も効果のある手法である。						
効率性	コスト効率 人員効率	A	改善の余地はない	起債の償還が進んでいるためコストが徐々に下げられる傾向にあり、効率の改善につながっている。						
公平性	受益者の偏り	A	偏りは見られない	土地区画整理事業施行地区内の居住者や公共施設利用者に対して、広く便益を提供している。						
有効性	成果の向上	A	上がっている	土地の区画を整え道路などの公共施設を整備することにより、宅地の利用増進が図られ、良好な市街地が形成されつつある。						
進捗度	事業の進捗	A	順調である	事業開始から相当の期間が経過しているものの、それに応じた進捗が図られている。						
(3) 総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください。 一部に仮舗装の道路が残るものの公共施設の整備は概ね完了しており、交通の利便性に優れた良好な住環境が整いつつあるが、事業開始以降相当の期間が経過しており、早期の事業完了が望まれている。 現在の事業計画最終年度となる平成28年度に換地処分を実施する予定であるが、その後に清算金の徴収・交付事務を実施することとなるため、事業期間延伸のほか事業完了に向けての事務手続きを計画的に進める必要がある。										
(4) 対応策・提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか？ 事業の主な財源は保留地処分金及び市の一般会計からの繰入金となっているので、保留地情報の提供など定住化促進施策と連携した取り組みも視野に、引き続き保留地販売広報PRを実施し、保留地販売促進による財源確保に努めるとともに、関係権利者との合意形成に十分配慮するなど、換地処分及び清算金の徴収・交付事務を円滑に進め事業完了を目指す。										
6. 事業の方向性判断										
評価主体		27年度以降の事業の方向性			評価理由・根拠					
(1) 記入者評価 記入者が評価を行う		改善・改革しながら継続（成果向上・コスト維持又はコスト削減、成果維持・コスト維持又はコスト削減）			注）記入者は「5. 事業評価」を記載するため、この欄は未記入で結構です。					
(2) 一次評価 担当課長が評価を行う		改善・改革しながら継続（成果向上・コスト維持又はコスト削減、成果維持・コスト維持又はコスト削減）			保留地販売促進PR等により事業財源の確保に努め、市の財政負担の軽減を図りながら、計画的に事業を進める。 また、関係権利者との合意形成を図り換地処分を円滑に進めるなど、早期の事業完了を目指す。					
(3) 最終評価 企画調整会議において評価を行う					上記評価のとおり。					