

対象年度		平成31年度						総合計画実施計画策定及び行政評価シート					
事務事業名		専用サッカー場整備事業（体育施設設備整備事業）						予算事業名		体育施設設備整備事業費			
予 算 科 目		会計	01	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例等			
				10	06	02	2001	政策経費					
総合計画体系		4未来を担う子どもと地域を支える市民を育むまちづくり(教育・文						事業の区分		主要事業			
		4-3誰もが楽しめるスポーツ・レクリエーション活動の推進（スポ											
		①スポーツ・レクリエーション活動環境の充実						担当課係等		スポーツ振興課 スポーツ振興係			
1施設の有効活用													
事業期間		継続（平成27年度～平成29年度）											
【めざす姿（意図・どのような状態になるのか）】							【事業開始のきっかけや他市の状況など】						
施設利用者の拡大と施設機能の充実強化を図り、子ども達がプレーできる施設とするため、また、「市民一人1スポーツ」、「成人週1スポーツ」の拠点として誰もが気軽に利用できる施設とするため、専用サッカー場として整備する。							平成26・27年度で鹿窪運動公園多目的運動場整備事業を実施し、利活用方法を検討した。そこで専用サッカー場として整備する方針となり、本事業へ移行した。						
【手段（事業内容・どのようなことを行うのか）】							【対象（だれに対して・何に対して行うのか）】						
【鹿窪運動公園多目的運動場整備事業】 ・平成26年度～平成27年度 多目的運動場活用検討委員会による検討 ・平成27年度 基本設計 【専用サッカー場整備事業】 ・平成28年度 実施設計 ・平成28年度～平成29年度 整備工事							サッカー愛好者（サッカー場） 鹿窪運動公園利用者（ゴムチップ舗装ランニングコース）						
							【事業をとりまく環境の変化】 施設が整備されてから約30年を迎え、施設の老朽化とニーズの変化により、現在のニーズに合った活動環境の充実が求められていた。 平成29年度をもって事業完了となる。						
【平成31年度 事業内容】				【平成32年度 事業内容】				【平成33年度 事業内容】					
■事業費													
				H29年度		H30年度							
財 源 内 訳	国	庫	支	出	金	0	0						
	県		支	出	金	0	0						
	地		方		債	0	0						
	そ		の		他	0	0						
	一		般	財	源	4,259	0						
歳入計（千円）				4,259		0							
歳 出 内 訳	節（番号＋名称）				金額（千円）		金額（千円）						
	15 工事請負費				4,259		0						
歳出計（千円）（A）				4,259		0							
伸び率（％）						皆減							
備考	総合計画 123ページ												

平成29年度行政評価シート

■指標

種類	指 標 名	単 位		H29年度	H30年度	H31年度
活動 指標	実施設計・整備工事	事業	目標	1.00	0.00	0.00
	H28年度に実施設計を行い、H28・29年度の2か年で整備工事を行う。		実績	1.00	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標	整備完了	か所	目標	1.00	0.00	0.00
	整備を完了し、サッカー場としてオープンする。		実績	1.00	0.00	0.00
	事業統合	事業	目標	0.00	1.00	0.00
	体育施設管理運営事業（鹿窪運動公園管理運営経費）で、指定管理者による管理運営を行う。		実績	0.00	0.00	0.00

■事業評価

必要性	事業の必要性	A 必要性は高い	施設の老朽化とニーズの変化に対応する必要がある。
妥当性	実施主体の妥当性	A 妥当である	市の施設であり行政が実施すべきである。
	手段の妥当性	A 妥当である	一般的な手法である。
効率性	コストの効率性・人員効率	A 改善の余地はない	入札により事業費の削減を図った。
公平性	受益者の偏り	B どちらとも言えない	利用目的が限られるが、現在の利用状況と大きな差異は出ないと考えられる。
有効性	成果向上の余地	A 上がっている	検討段階から、着実に事業を進め、整備方針を決定した。
進捗度	事業の進捗	A 順調である	予定どおり平成29年8月にオープンし、事業完了となる。
総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください			
・サッカー場の整備や関連法令の改正など、必要な手続きは予定どおり完了した。 ・より良い施設とするために、関係各所と調整しながら事業完了まで改善を続ける。			
対応策提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか			
・平成29年度の開場をもって本事業は終了する。 ・開場以降は、鹿窪運動公園内の施設として、指定管理者である結城市文化・スポーツ振興事業団で管理運営する。			

■方向性

1 次評価（1 次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策）） ☐ 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） ☐ 改善改革しながら継続 ☐ 現状のまま継続（改善・改革なし） ☐ 統合・新規事業への展開 ☐ 縮小 ☐ 休止 ☒ 廃止・終了 ☐ 予定どおりの要求 ☐ 一部改善の上要求 ☐ 今回は見送り ☐ その他の処置	改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画） 平成29年度終了
2 次評価（2 次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策）） ☐ 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） ☐ 改善改革しながら継続 ☐ 現状のまま継続（改善・改革なし） ☐ 統合・新規事業への展開 ☐ 縮小 ☐ 休止 ☐ 廃止・終了 ☐ 予定どおりの要求 ☐ 一部改善の上要求 ☐ 今回は見送り ☐ その他の処置	企画調整会議の意見・考え方（1 次評価者と同じ場合も記入） 上記評価のとおり。