

CONTENTS

- ② 新庁舎建設工事の進捗状況
- ③ 新庁舎建設工事現場見学会のご案内
- ④ 結城市職員採用試験について
- ⑤ 国民健康保険税についてのお知らせ
後期高齢者医療制度について
- ⑥ 川は私たちの財産大切な川を守りましょう!
- ⑦ 小山市・結城市情報交換会を開催
- ⑧ 市民のページ
- ⑩ ゴミレジャール
- ⑩ 令和元年度プレミアム付商品券
事業が実施されます
- ⑪ ひとの人権わたしの人権
- ⑪ 男女共同参画社会
- ⑫ シリーズ介護保険
- ⑫ けん口広場2019
- ⑫ 菜
- ⑬ 健康増進センターだより
- ⑬ 市民健康教室
- ⑭ ゆうき図書館からのお知らせ
- ⑭ 協働のまちづくりレポート
- ⑮ 結城市文化協会加盟団体紹介

表紙の写真

「結城蔵美館5周年記念事業
結城晴朝公家督相統四百六十年祭」
詳しくは市民のページを
ご覧ください。

2019

いきいき茨城ゆめ国体

7月1日

あと93日

バレーボール少年女子
結城市開催まで

今後、7月末に新庁舎の特徴である免震構造の装置を設置し、その後、建物本体工事を行っていきます。建事中は、ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解ご協力をよろしくお願い致します。



工事現場全景 [6月中旬]

新庁舎建設工事現場見学会のご案内

令和元年8月10日(土)
開催日時 1回目 午前 9時30分～
 2回目 午前11時00分～ ※各回1時間程度

集合場所 新庁舎建設現場南アクロス駐車場(係員が案内します。)

内容

- ・新庁舎建設工事の概要説明 (室内)
- ・建設中の新庁舎(免震基礎)の見学(屋外)
- ・免震体験車の乗車(※希望者のみ)

対象 市内在住の方(ただし、安全確保のため小学4年生以上が対象。小学生は保護者の同伴が必要)

定員 各回30人程度(※先着順)

申込方法(事前申込が必要です。)
 7月8日(月)午前9時より受付を開始しますので、新庁舎建設推進室(☎45-6671)までご連絡ください。
 その際に「1.代表者氏名、2.住所、3.連絡先、4.参加人数、5.希望の時間」をお伝えください。※1組4人まで

注意事項

- ・工事現場内を歩くため、服や靴が汚れる可能性があります。
- ・工事現場内に入る際は、現場で用意したヘルメットを着用します。
- ・スニーカーなどの動きやすい靴で参加してください。
- ・当日の天候によって内容を変更または中止する場合があります。

〈完成予定図〉



② 掘削・基礎工事(掘削)



① 杭工事

市では、平成30年12月から現場に着手し、順調に工事を進めています。これまでの工事の現場状況をお知らせします。

日程	2018年度			2019年度								2020年度																													
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月																	
庁舎棟	新庁舎建設工事(22カ月間)																																								
	準備工		仮設工事																																						
			杭工事																																						
			① 掘削・基礎工事		②		③		④		免震装置																														
											鉄骨建方		床躯体工事		外壁・外装工事		内装工事																								
上棟																																									
竣工																																									
検査																																									



④ 掘削・基礎工事(基礎コンクリート打ち)



③ 掘削・基礎工事(鉄筋組み立て)

新庁舎建設工事の進捗状況