

対象年度	令和 2年度		総合計画実施計画策定及び行政評価シート				
事務事業名	市道1007号線外道路改良事業					予算事業名	市道1007号線外道路改良事業費
予算科目	会計	01	款	項	目	事業	要求区分
			08	02	03	2005	経常経費
総合計画体系	2安全で住みやすさを実感できるまちづくり(都市・環境)					事業の区分	主要事業
	2-3便利で快適に移動できるまちづくり(道路・公共交通)						重点事業
	①道路ネットワークの形成					担当課係等	土木課
事業期間	継続(平成30年度～令和2年度)						改良係
【めざす姿(意図・どのような状態になるのか)】				【事業開始のきっかけや他市の状況など】			
沿線住民の利便性の向上を図るとともに将来的には巡回バスの運行ルートとしたいと地元自治会は要望している。				本路線は、県道結城・石橋線と松木合農村集落センターとを結ぶ市道であるが、幅員が狭く未舗装の箇所もあり、地元から強く拡幅要望がされていたため。			
【手段(事業内容・どのようなことを行うのか)】				【対象(だれに対して・何に対して行うのか)】			
市道1007号線外の約350m区間を幅員6mまで拡幅し、整備する。 平成28年度 路線測量委託 道路及び交差点詳細設計委託 平成29年度 用地測量委託 ※上記は、市道整備事業として実施していた。 平成30年度～ 道路改良工事				沿線住民と道路利用者 【事業をとりまく環境の変化】 当初は、市単独費を充当し、整備を進めていたが、県との協議より国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の活用が可能な目途がたち、平成30年度からは新規事業として進めていくものである。			
【令和2年度 事業内容】		【令和3年度 事業内容】			【令和4年度 事業内容】		
道路改良工事 L=350m, W=6m+県道との交差点 土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式							
※事業完了予定							
■事業費							
財源内訳	国庫支出金	H30年度	2,000	R01年度	9,500		
	県支出金		0		0		
	地方債		1,800		8,500		
	その他		0		0		
	一般財源		549		2,400		
歳入計(千円)			4,349		20,400		
歳出内訳	節(番号+名称)	金額(千円)		金額(千円)			
	13 委託料		0	400			
	15 工事請負費		4,349	20,000			
歳出計(千円)(A)			4,349		20,400		
伸び率(%)					369.07		
備考	総合計画78ページ 予算書 ページ						

平成30年度行政評価シート

■指標

種類	指標名	単位		H30年度	R01年度	R02年度
活動 指標	進捗率	%	目標	26.00	66.80	100.00
	事業費ベース		実績	8.70	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果 指標			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

■事業評価

必要性	事業の必要性	A 必要性は高い	地元からの強い要望があり、必要性が高い。
妥当性	実施主体の妥当性	A 妥当である	行政以外には実施できない事業である。
	手段の妥当性	A 妥当である	現在の手法が一般的である。
効率性	コストの効率性・人員効率	A 改善の余地はない	法令及び技術管理に則り、設計・施工するため妥当である。人員に関しても最小限の人数で行っており、改善の余地はない。
公平性	受益者の偏り	A 偏りは見られない	目的とした対象者に対して、広く便益が提供されることから偏りは見られない。
有効性	成果向上の余地	B どちらとも言えない	改良工事は進められているが、目標の水準を下回っており成果についてはどちらとも言えない。
進捗度	事業の進捗	B どちらとも言えない	国庫補助金の交付額が要望に満たなかったため、進捗率に停滞が見られる。
総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください			
現段階では令和2年度の事業完了予定となっているが、国庫補助金が要望どおりに交付されない場合、事業の遅延が危惧される。			
対応策提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか			
国庫補助金を要望どおり交付されるよう県等関係機関に要望していく。			

■方向性

<p>1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了</p> <p>改革・改善の具体的内容（改革案・実行計画）</p> <p>L=350m W=6mの道路改良工事であるが補助事業での早期完成を目指す。</p>
<p>2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了</p> <p>企画調整会議の意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入）</p> <p>上記評価のとおり。</p>