

対象年度	令和 8年度							総合計画実施計画策定及び行政評価シート				
事務事業名	山川不動尊あやめ園整備事業							予算事業名	山川不動尊あやめ園整備事業費			
予 算 科 目	会計	01	款	項	目	事業	要求区分	根拠法令	都市計画法 都市公園法			
			08	03	05	2101	経常経費					
総合計画体系	住みたい・住み続けたい 安全・快適な都市を目指そう コンパクトで魅力あるまちづくり 公園・緑地の整備・充実							事業の区分	主要事業			
									担当課係等	重点事業 都市計画課 住宅公園係		
事業期間	継続 (令和 2年度～令和 8年度)											
【めざす姿 (意図・どのような状態になるのか)】							【事業開始のきっかけや他市の状況など】					
豊かな自然資源とふれあえる公園を整備し、自然環境の保全や希少生物の保護をすることで、希少生物の観察や繁殖等の機会を通した子どもたちの教育環境の充実を図るとともに、地域の人々が育て守っていきけるような近隣公園を目指していく。							姉妹都市である山形県長井市より寄付を受け、休耕田に定植させたのが「あやめ園」の始まりだが、長らく整備が進まず、令和2年度に都市計画課に整備が移管されたことを受け再度計画の見直しを行った。					
【手段 (事業内容・どのようなことを行うのか)】							【対象 (だれに対して・何に対して行うのか)】					
R2年度	山川不動尊近隣公園基本設計業務						山川不動尊地区の公園整備 子供たちの教育環境の充実					
R3年度	山川不動尊あやめ園整備検討員会設置 山川不動尊近隣公園整備計画 (都市公園事業) 策定											
R4年度	山川不動尊近隣公園整備実施設計						【事業をとりまく環境の変化】 長年整備が進まなかった事業であるとともに、あやめ園の管理団体の方々も高齢化が進むなか、子どもたちの教育環境の充実や、高齢者の健康増進を図ることができる公園を整備する必要性が高まった。					
R5年度～8年度	山川不動尊近隣公園整備工事											
R9年度	供用開始 (効果促進事業)											
【令和 8年度 事業内容】				【令和 9年度 事業内容】				【令和10年度 事業内容】				
山川不動尊近隣公園整備工事				供用開始 (効果促進事業)								

■ 事業費

		R06年度	R07年度			
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	15,350	46,500			
	県 支 出 金	0	0			
	地 方 債	36,800	41,800			
	そ の 他	0	0			
	一 般 財 源	10,974	12,424			
歳 入 計 ( 千 円 )		63,124	100,724			
歳 出 内 訳	節 ( 番 号 + 名 称 )	金額 ( 千円 )	金額 ( 千円 )			
	12 委託料	0	572			
	14 工事請負費	61,400	100,152			
	21 補償補填及び賠償金	1,724	0			
歳 出 計 ( 千 円 ) ( A )		63,124	100,724			
伸 び 率 ( % )			59.56			
備 考	総合計画 65ページ 予算書 158、217ページ					

# 令和 6年度行政評価シート

## ■指標

種類	指標名	単位		R06年度	R07年度	R08年度
活動指標	山川不動尊近隣公園整備工事	箇所	目標	1.00	1.00	0.00
			実績	1.00	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00
成果指標	整備進捗率	%	目標	48.10	70.30	100.00
			実績	30.50	0.00	0.00
			目標	0.00	0.00	0.00
			実績	0.00	0.00	0.00

## ■事業評価

必要性	事業の必要性	A 必要性は高い	結城市南部の整備拠点として、市総合計画や都市計画マスタープラン上の位置付けがある。
妥当性	実施主体の妥当性	A 妥当である	市で設置、管理する都市公園として進めることは妥当である。
	手段の妥当性	A 妥当である	社会資本整備総合交付金を活用して事業を進めている。
効率性	コストの効率性・人員効率	A 改善の余地はない	国庫補助事業、市債などを計画的に活用している。
公平性	受益者の偏り	A 偏りは見られない	住民誰もが利用できる都市施設である。
有効性	成果向上の余地	A 上がっている	長年の地元要望が実現化することとなり、早期完成が期待されている。
進捗度	事業の進捗	B どちらも言えない	交付金事業の内示率及び現地状況により、工事進捗が遅れていることから、社会資本総合整備計画第2期計画も検討している。
総合評価 上記評価を踏まえて事業全体について評価し、問題点・課題等を指摘してください			
交付金を活用して事業を進めているが、内示率や現地状況により工事進捗が伸びない状況である。また、整備後の維持管理について、どのような方法で行うことが適当か、検討を進める必要がある。			
対応策提言等 この事業を今後どのように改善・改革をしていきますか			
整備後の維持管理について、地域全体で守り育てていく自然公園とするために、地元住民や公園愛護協力会等の組織だけでなく、教育環境の過程で子どもたちに関わってもらうための仕組みや公園に関心をもってもらうための方策について検討していく。			

## ■方向性

<p>1次評価（1次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 <input type="checkbox"/> 予定どおりの要求 <input type="checkbox"/> 一部改善の上要求 <input type="checkbox"/> 今回は見送り <input type="checkbox"/> その他の処置</p> <p>方向性の具体的内容 交付金を活用し、整備工事完了に向けて事業を実施していくとともに、「山川不動尊あやめ園整備計画検討委員会」、「山川不動尊あやめ園管理組合」及び地元の方々と管理体制についても協議を進めていく。</p>
<p>2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策））</p> <p><input type="checkbox"/> 拡充（人・モノ・カネ等の拡充） <input type="checkbox"/> 改善改革しながら継続 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続（改善・改革なし） <input type="checkbox"/> 統合・新規事業への展開</p> <p><input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止・終了 <input type="checkbox"/> 予定どおりの要求 <input type="checkbox"/> 一部改善の上要求 <input type="checkbox"/> 今回は見送り <input type="checkbox"/> その他の処置</p> <p>企画調整会議の意見・考え方（1次評価者と同じ場合も記入） 上記評価のとおり（令和8年度完成に向けて事業を進めるとともに、完成後の維持管理等についても検討・調整を行う）</p>
<p>管理課連絡欄</p>