

## 様式第16号（第8条関係）

## 浄化槽設置に関するチェックリスト

検査項目	チェックポイント	欄
1 流入管きょ及び放流管きょ勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。 雨水や隣接建屋からの流入はないか。	
4 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形又は破損のおそれ	管の露出等により、変形又は破損のおそれはないか。	
6 かさ上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか。	
7 合併処理浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていなかいか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 合併処理浄化槽本体の水平状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損及び固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 しっかりと固定されているか。	
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況	各装置に変形や破損はないか。 しっかりと固定されているか。 空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。 しっかりと固定されているか。 薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置及び稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか。 ポンプ升に漏水のおそれはないか。 ポンプが2台以上設置されているか。 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 ポンプの固定が十分行われているか。 ポンプの取外しが可能か。 ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。	
14 ブロワーの設置及び稼働状況	防振対策及び固定が十分されているか。	
15 2世帯の有無	浴室及び台所が2箇所ないか。	有無
上記のとおり確認したことを証します。		
年      月      日		
担当浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号 )		

※チェックした項目には、欄に「○」を付けること。